

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 8 - A voie morgue CHD - palais gbindo

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
TRAVAUX DE GENIE CIVIL														
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1Ø45	ML	600	1 850,00	1 850,00	1 110 000,00	1 110 000,00	2 220 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	0	3 000,00	2 350,00	-	-	-	70	0,000	70,000	374 500,00	-	374 500,00	
3Ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	54,5	0,000	54,500	381 500,00	-	381 500,00	
5Ø45	ML	590	8 500,00	3 200,00	5 015 000,00	1 888 000,00	6 903 000,00	842,5	0,000	842,500	9 857 250,00	-	9 857 250,00	
6Ø45	ML	350	9 500,00	4 000,00	3 325 000,00	1 400 000,00	4 725 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
7Ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-	119,5	0,000	119,500	1 944 862,50	-	1 944 862,50	
3Ø80+5Ø45	ML	600	20 400,00	18 000,00	12 240 000,00	10 800 000,00	23 040 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CONDUITE ENROBEE														
3Ø80+5Ø45	ML	90	28 400,00	20 000,00	2 556 000,00	1 800 000,00	4 356 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	0	8 000,00	6 000,00	-	-	-	68	0,000	68,000	952 000,00	-	952 000,00	
7Ø45	ML	0	14 300,00	10 725,00	-	-	-	22	0,000	22,000	550 550,00	-	550 550,00	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
LST 250 verouillable	U	4	750 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4	0,000	4,000	5 000 000,00	-	5 000 000,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE											-			
Type C 250	U	1	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
ABAISSSEMENT DE CONDUITE											-			
1Ø45	ML	30	-	4 000,00	-	120 000,00	120 000,00	36	0,000	36,000	144 000,00	-	144 000,00	
DEPOSE CANIVEAU								0	0,000	0,000	-	-	-	
Caniveau	U	1	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 1					27 546 000,00	19 338 000,00	46 884 000,00				19 204 662,50	-	19 204 662,50	
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)														
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRE DE CUIVRE) EN CONDUITE														
10 paires 6/10	ML	600	1 350,00	1 000,00	810 000,00	600 000,00	1 410 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
20 paires 6/10	ML	400	2 100,00	3 200,00	840 000,00	1 280 000,00	2 120 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
50 paires 6/10	ML	800	6 200,00	4 000,00	4 960 000,00	3 200 000,00	8 160 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT DE CABLE														
Confection de joints			-	-	-	-	-	0	0,000	0,000	-	-	-	
20 paires		2	79 000,00	35 000,00	158 000,00	70 000,00	228 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
60 paires		3	90 000,00	50 000,00	270 000,00	150 000,00	420 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE D'APPUIS			-	-	-	-	-	0	0,000	0,000	-	-	-	
Appuis simples	U	45	-	25 000,00	-	1 125 000,00	1 125 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
Appuis couples	U	0	-	30 000,00	-	-	-	0	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS											-			
Appuis simples	U	22	96 000,00	30 000,00	2 112 000,00	660 000,00	2 772 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITÉ											-			
Boîte BMXC 10 paires sur poteau	U	3	56 000,00	40 000,00	168 000,00	120 000,00	288 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte RP 100 paires sur poteau	U	0	-	400 000,00	-	-	-	0	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE											-			
Cablemultipaires	ML	1 000	-	2 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT			-	-	-	-	-				-			
5 / 99	ML	3 500	-	1 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT			-	-	-	-	-				-			
5 / 99	ML	2 100	-	1 000,00	-	2 100 000,00	2 100 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2					9 318 000,00	14 805 000,00	24 123 000,00		0,000		-	-	-	
TOTAL							71 007 000,00		0,000		19 204 662,50	-	19 204 662,50	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	1 775 175,00	5 325 525,00	1 775 175,00	5 325 525,00	7 100 700,00	0,8	0,000	0,800	5 680 560,00	0,00	5 680 560,00	
MONTANT TOTAL HT							78 107 700				24 885 222,50	0,00	24 885 222,50	31,86013991%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 23 : RUE PASSANT DERRIERE LA PLACE GOHO

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			TAUX D'EXECUTION	
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée		
TRAVAUX DE GENIE CIVIL															
		QTE PREVUE													
POSE DE CONDUITE ALLEGEE															
1Ø45	ML	100	1 850,00	1 850,00	185 000,00	185 000,00	370 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
2Ø45	ML	200	3 000,00	2 350,00	600 000,00	470 000,00	1 070 000,00	6,000	0,000	6,000	32 100,00	-	32 100,00		
5Ø45	ML	0	8 500,00	3 200,00	-	-	-	212,000	0,000	212,000	2 480 400,00	-	2 480 400,00		
CONSTRUCTION DE CHAMBRE								0,000	0,000	0,000	-	-	-		
L5T	U	2	750 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
POSE DE CONDUITE ENROBEE EN TRAVERSEE DE ROUTE											-				
5Ø45	ML	60	10 500,00	6 000,00	630 000,00	360 000,00	990 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
3Ø45	ML	0	9 000,00	6 750,00	-	-	-	40,000	0,000	40,000	630 000,00	-	630 000,00		
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE											-				
Type c250		0	300 000,00	200 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
Type c250	U	1	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
								0,000	0,000	0,000	-	-	-		
SOUS TOTAL 1					3 215 000,00	2 215 000,00	5 430 000,00				3 142 500,00	-	3 142 500,00		
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)															
DEPOSE D'APPUIS															
Appuis simples	U	4	-	25 000,00	-	100 000,00	100 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
PLANTATION D'APPUIS								0,000	0,000	0,000	-	-	-		
Appuis simples	U	3	96 000,00	30 000,00	288 000,00	90 000,00	378 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE								0,000	0,000	0,000	-	-	-		
3 Ø PAIRES	ML	0	-	2 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT								0,000	0,000	0,000	-	-	-		
5 / 99	ML	350	-	1 000,00	-	350 000,00	350 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT								0,000	0,000	0,000	-	-	-		
5 / 99	ML	180	1 200,00	1 000,00	216 000,00	180 000,00	396 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
SOUS TOTAL 2					504 000,00	720 000,00	1 224 000,00				-	-	-		
TOTAL					3 719 000,00	2 935 000,00	6 654 000,00				3 142 500,00	0,00	3 142 500,00		
ETUDE D'EXECUTION		FF	1	166 350,00	499 050,00	166 350,00	499 050,00	665 400,00	0,800	0,000	0,800	532 320,00	-	532 320,00	
MONTANT TOTAL HT					7 319 400						3 674 820,00	0,00	3 674 820,00	50,20657431%	

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 24 : RUE Loterie nationale-gbodoukatin-Maison HOUEDOKOHO

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1ø45	ML	100	1 850,00	1 850,00	185 000,00	185 000,00	370 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2ø45	ML	200	3 000,00	2 350,00	600 000,00	470 000,00	1 070 000,00	42,000	0,000	42,000	224 700,00	-	224 700,00	
3ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	35,000	0,000	35,000	245 000,00	-	245 000,00	
5ø45	ML	0	8 500,00	3 200,00	-	-	-	365,000	0,000	365,000	4 270 500,00	-	4 270 500,00	
7ø45	ML		9 300,00	6 975,00				42,500	0,000	42,500	691 687,50	-	691 687,50	
POSE DE CONDUITE ENROBEE					-	-	-				-	-	-	
2ø45	ML		8 000,00	6 000,00				40,400	0,000	40,400	565 600,00	-	565 600,00	
5ø45	ML	60	10 500,00	6 000,00	630 000,00	360 000,00	990 000,00	23,000	0,000	23,000	379 500,00	-	379 500,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE					-	-	-				-			
Type c250		1	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Type B 250		0	300 000,00	200 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE			-	-	-	-	-							
LST 250 verouillable	U	2	750 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2,000	0,000	2,000	2 500 000,00	-	2 500 000,00	
SOUS TOTAL 1					3 215 000,00	2 215 000,00	5 430 000,00				8 876 987,50	-	8 876 987,50	
			-	-	-	-	-							
DEPOSE D'APPUIS			-											
Appuis simples	U	4	-	25 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS			-								-			
Appuis simples	U	3	96 000,00	30 000,00	288 000,00	90 000,00	378 000,00	-	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE					-	-	-				-			
3 Ø PAIRES	ML			2 000,00	-	-	-				-			
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITÉ					-	-	-				-			
Boîte BMXC 10 paires sur poteau	U	0	-	40 000,00	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT					-	-	-				-			
5 / 99	ML	350	-	1 000,00	-	350 000,00	350 000,00	-	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT			-	-	-	-	-				-			
5 / 99		180	1 200,00	1 000,00	216 000,00	180 000,00	396 000,00	-	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2					504 000,00	720 000,00	1 224 000,00				-	-	-	
TOTAL							6 654 000,00				8 876 987,50	-	8 876 987,50	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	166 350,00	499 050,00	166 350,00	499 050,00	665 400,00	0,800	0,000	0,800	532 320,00	-	532 320,00	
MONTANT TOTAL HT							7 319 400				9 409 307,50	-	9 409 307,50	128,55298932%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 01 : RUE Prison civil-fin goudron adandokpodji-RNIE4

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
TRAVAUX DE GENIE CIVIL		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1ø45	ML	1 500	1 850,00	1 850,00	2 775 000,00	2 775 000,00	5 550 000,00	6,000	0,000	6,000	22 200,00	-	22 200,00	
2ø45	ML	0	3 000,00	2 350,00	-	-	-	156,000	0,000	156,000	834 600,00	-	834 600,00	
3ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	128,000	0,000	128,000	896 000,00	-	896 000,00	
5ø45	ML	1 200	8 500,00	3 200,00	10 200 000,00	3 840 000,00	14 040 000,00	2012,000	0,000	2012,000	23 540 400,00	-	23 540 400,00	
6ø45	ML	800	9 500,00	4 000,00	7 600 000,00	3 200 000,00	10 800 000,00	107,000	0,000	107,000	1 444 500,00	-	1 444 500,00	
7ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-	377,000	0,000	377,000	6 135 675,00	-	6 135 675,00	
3ø80 + 5ø45	ML	1 800	20 400,00	18 000,00	36 720 000,00	32 400 000,00	69 120 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
8ø45	ML	0	10 600,00	7 950,00	-	-	-	55,000	0,000	55,000	1 020 250,00	-	1 020 250,00	
9ø45	ML	0	12 000,00	9 000,00	-	-	-	135,000	0,000	135,000	2 835 000,00	-	2 835 000,00	
10ø45	ML	0	13 250,00	9 937,50	-	-	-	207,000	0,000	207,000	4 799 812,50	-	4 799 812,50	
POSE DE CONDUITE ENROBEE											-			
3ø80 + 5ø45	ML	300	28 400,00	20 000,00	8 520 000,00	6 000 000,00	14 520 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
ABAISSEMENT DE CONDUITE ALLEGEE											-			
1ø45	ML	100	-	4 000,00	-	400 000,00	400 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2ø45	ML	60	-	4 000,00	-	240 000,00	240 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPLACEMENT DE CONDUITE ALLEGEE			-	-	-	-	-				-			
POSE DE CONDUITE ENROBEE											-			
5ø45	ML	150	10 500,00	6 000,00	1 575 000,00	900 000,00	2 475 000,00	13,000	0,000	13,000	214 500,00	-	214 500,00	
2ø45	ML	0	8 000,00	6 000,00	-	-	-	94,000	0,000	94,000	1 316 000,00	-	1 316 000,00	
3ø80 + 5ø45	ML	200	14 500,00	13 200,00	2 900 000,00	2 640 000,00	5 540 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
7ø45	ML		14 300,00	10 725,00				20,000	0,000	20,000	500 500,00	-	500 500,00	
DEMOLITION DE CHAMBRE											-			
Caniveau	U	0	-	20 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Type C 250	U	4	300 000,00	200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE											-			
LST 250 verouillable	U	10	750 000,00	500 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	12 500 000,00	11,000	0,000	11,000	13 750 000,00	-	13 750 000,00	
C250	U	6	300 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 1					80 790 000,00	59 395 000,00	140 185 000,00				57 309 437,50	-	57 309 437,50	
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)														
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE														
10 paires 6/10	ML	1 800	1 350,00	1 000,00	2 430 000,00	1 800 000,00	4 230 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
20 paires 6/10	ML	700	2 100,00	1 000,00	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
30 paires 6/10	ML	650	2 800,00	1 000,00	1 820 000,00	650 000,00	2 470 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 paires 6/10	ML	800	6 200,00	1 000,00	4 960 000,00	800 000,00	5 760 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
100 paires 6/10	ML	1 200	7 750,00	1 500,00	9 300 000,00	1 800 000,00	11 100 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
200 paires 6/10	ML	900	14 500,00	1 500,00	13 050 000,00	1 350 000,00	14 400 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT DES CABLES											-			
Confection de joints											-			
Joint Division											-			

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 01 : RUE Prison civil-fin goudron adandokpodji-RNIE4

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
20 Paires	U	3	79 000,00	35 000,00	237 000,00	105 000,00	342 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
30 Paires	U	3	85 000,00	42 000,00	255 000,00	126 000,00	381 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 Paires	U	4	90 000,00	50 000,00	360 000,00	200 000,00	560 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
100 Paires	U	6	95 000,00	63 000,00	570 000,00	378 000,00	948 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
200 Paires	U	4	115 000,00	100 000,00	460 000,00	400 000,00	860 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT A UN DISPOSITIF D'EXTREMITE											-			
Boîte BMXC 10 Paires sur poteau	U	8	56 000,00	40 000,00	448 000,00	320 000,00	768 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE D'APPUIS								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Appuis simples	U	62	-	25 000,00	-	1 550 000,00	1 550 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Appuis simples	U	29	96 000,00	30 000,00	2 784 000,00	870 000,00	3 654 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITE											-			
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE											-			
Cablemultipaires	ML	1 500	-	2 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT											-			
5 / 99	ML	4 300	-	1 000,00	-	4 300 000,00	4 300 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT											-			
5 / 99	ML	2 100	1 200,00	1 000,00	2 520 000,00	2 100 000,00	4 620 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2					40 664 000,00	20 449 000,00	61 113 000,00				-	-	-	
TOTAL							201 298 000,00				57 309 437,50	-	57 309 437,50	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	5 012 450,00	15 037 350,00	5 012 450,00	15 037 350,00	20 049 800,00	0,800	0,000	0,800	16 039 840,00	-	16 039 840,00	
MONTANT TOTAL HT					221 347 800						73 349 277,50	-	73 349 277,50	33,13756789%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 02 : Préfecture Bar Restaurant chez calixte - Rue Pavée Carrefour BOCABO - Motel Marie José

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
TRAVAUX DE GENIE CIVIL														
POSE DE CONDUITE ALLEGEE		QTE PREVUE												
1Ø45	ML	1 500	1 850,00	1 850,00	2 775 000,00	2 775 000,00	5 550 000,00		0,000		-	-	-	
2Ø45	ML	0	3 000,00	2 350,00	-	-	-	165,000	0,000	165,000	882 750,00	-	882 750,00	
3Ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	123,000	0,000	123,000	861 000,00	-	861 000,00	
5Ø45	ML	1 200	8 500,00	3 200,00	10 200 000,00	3 840 000,00	14 040 000,00	2 353,000	0,000	2 353,000	27 530 100,00	-	27 530 100,00	
6Ø45	ML	800	9 500,00	4 000,00	7 600 000,00	3 200 000,00	10 800 000,00	164,000	0,000	164,000	2 214 000,00	-	2 214 000,00	
3Ø80 + 5Ø45	ML	1 800	20 400,00	18 000,00	36 720 000,00	32 400 000,00	69 120 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
7Ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-	102,000	0,000	102,000	1 660 050,00	-	1 660 050,00	
8Ø45	ML	0	10 600,00	7 950,00	-	-	-	66,000	0,000	66,000	1 224 300,00	-	1 224 300,00	
10Ø45	ML	0	13 250,00	9 937,50	-	-	-	56,000	0,000	56,000	1 298 500,00	-	1 298 500,00	
11Ø45	ML	0	14 600,00	10 950,00	-	-	-	28,000	0,000	28,000	715 400,00	-	715 400,00	
12Ø45	ML	0	16 000,00	12 000,00	-	-	-	36,000	0,000	36,000	1 008 000,00	-	1 008 000,00	
DEPLACEMENT DE CONDUITE ALLEGEE											-			
1Ø45	ML	0	1 850,00	1 387,50	-	-	-	298,000	0,000	298,000	964 775,00	-	964 775,00	
ABAISSEMENT DE CONDUITE ALLEGEE											-			
3Ø60 + 3Ø45	ML	0	-	6 000,00	-	-	-	35,000	0,000	35,000	210 000,00	-	210 000,00	
1Ø45	ML	100	-	4 000,00	-	400 000,00	400 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	60	-	4 000,00	-	240 000,00	240 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CONDUITE ENROBEE									0,000		-	-	-	
1Ø45	ML		8 000,00	6 000,00				21,000	0,000	21,000	294 000,00	-	294 000,00	
2Ø45	ML		8000	6000				40,000	0,000	40,000	560 000,00	-	560 000,00	
3Ø45	ML		9000	6750				26,000	0,000	26,000	409 500,00	-	409 500,00	
5Ø45	ML		10500	6000				55,000	0,000	55,000	907 500,00	-	907 500,00	
3Ø80 + 5Ø45	ML	300	28 400,00	20 000,00	8 520 000,00	6 000 000,00	14 520 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEMOLITION DE CHAMBRE											-	-	-	
Type C 250	U	6	300 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE											-			
LST 250 verouillable	U	10	750 000,00	500 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	12 500 000,00	12,000	0,000	12,000	15 000 000,00	-	15 000 000,00	
POSE DE CONDUITE ENROBEE EN TRAVERSEE DE ROUTE											-	-		
5Ø45	ML	150	10 500,00	6 000,00	1 575 000,00	900 000,00	2 475 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
3Ø80 + 5Ø45	ML	200	14 500,00	13 200,00	2 900 000,00	2 640 000,00	5 540 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEMOLITION OUVRAGE DE GENIE CIVIL											-	-		
C250		4	300 000,00	200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 1					80 790 000,00	59 395 000,00	140 185 000,00				55 739 875,00	-	55 739 875,00	
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)														
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE														
10 paires 6/10	ML	1 800	1 350,00	1 000,00	2 430 000,00	1 800 000,00	4 230 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
20 paires 6/10	ML	700	2 100,00	1 000,00	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
30 paires 6/10	ML	650	2 800,00	1 000,00	1 820 000,00	650 000,00	2 470 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 paires 6/10	ML	800	6 200,00	1 000,00	4 960 000,00	800 000,00	5 760 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
100 paires 6/10	ML	1 200	7 750,00	1 500,00	9 300 000,00	1 800 000,00	11 100 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
200 paires 6/10	ML	900	14 500,00	1 500,00	13 050 000,00	1 350 000,00	14 400 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 02 : Préfecture Bar Restaurant chez calixte - Rue Pavée Carrefour BOCABO - Motel Marie José

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
RACCORDEMENT DES CABLES											-			
Confection de joints											-			
Joint Division											-			
20 Paires	U	3	79 000,00	35 000,00	237 000,00	105 000,00	342 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
30 Paires		3	85 000,00	42 000,00	255 000,00	126 000,00	381 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 Paires	U	4	90 000,00	50 000,00	360 000,00	200 000,00	560 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
100 Paires		6	95 000,00	63 000,00	570 000,00	378 000,00	948 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
200 Paires		4	115 000,00	100 000,00	460 000,00	400 000,00	860 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT A UN DISPOSITIF D'EXTREMITE											-			
Boîte BMXP 10 Paires sur poteau	U	8	56 000,00	40 000,00	448 000,00	320 000,00	768 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte BMXP 20 Paires sur poteau	U	0	112 000,00	80 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE D'APPUIS								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Appuis simples	U	62	-	25 000,00	-	1 550 000,00	1 550 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Appuis simples	U	29	96 000,00	30 000,00	2 784 000,00	870 000,00	3 654 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION DE CABLE AUTOPORTE								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Cable multipaire 100 paires	ML	1 500	-	2 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITE											-			
Boîte BMXC 10 paires sur poteau	U	0	-	40 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte RP 10 paires sur poteau	U	0	-	40 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte RP 100 paires sur poteau	U	0	-	400 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT											-			
5 / 99	ML	4 300	-	1 000,00	-	4 300 000,00	4 300 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT											-			
5 / 99	ML	2 100	1 200,00	1 000,00	2 520 000,00	2 100 000,00	4 620 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2					40 664 000,00	20 449 000,00	61 113 000,00				-	-	-	
TOTAL							201 298 000,00				55 739 875,00	-	55 739 875,00	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	5 032 450,00	15 097 350,00	5 032 450,00	15 097 350,00	20 129 800,00	0,800	0,000	0,800	16 103 840,00	-	16 103 840,00	
MONTANT TOTAL HT								221 427 800			71 843 715,00	-	71 843 715,00	32,445661746%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 05 : Carrefour bocabo-amorc-eglise bon pasteur-croisement rue recette perception abatoir Vidolé

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
TRAVAUX DE GENIE CIVIL														
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1Ø45	ML	600	1 850,00	1 850,00	1 110 000,00	1 110 000,00	2 220 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	0	3 000,00	2 350,00	-	-	-	36,000	0,000	36,000	192 600,00	-	192 600,00	
3Ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	61,000	0,000	61,000	427 000,00	-	427 000,00	
5Ø45	ML	590	8 500,00	3 200,00	5 015 000,00	1 888 000,00	6 903 000,00	799,000	0,000	799,000	9 348 300,00	-	9 348 300,00	
6Ø45	ML	350	9 500,00	4 000,00	3 325 000,00	1 400 000,00	4 725 000,00	30,000	0,000	30,000	405 000,00	-	405 000,00	
7Ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-	85,000	0,000	85,000	1 383 375,00	-	1 383 375,00	
8Ø45	ML	0	10 600,00	7 950,00	-	-	-	17,000	0,000	17,000	315 350,00	-	315 350,00	
9Ø45	ML	0	12 000,00	9 000,00	-	-	-	60,000	0,000	60,000	1 260 000,00	-	1 260 000,00	
3Ø80 + 5Ø45	ML	600	20 400,00	18 000,00	12 240 000,00	10 800 000,00	23 040 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
11Ø45	ML	0	14 600,00	10 950,00	-	-	-	44,000	0,000	44,000	1 124 200,00	-	1 124 200,00	
ABAISSSEMENT DE CONDUITE ALLEGEE														
1Ø45	ML	30	-	4 000,00	-	120 000,00	120 000,00	36,000	0,000	36,000	144 000,00	-	144 000,00	
POSE DE CONDUITE ENROBEE														
5Ø45	ML		10 500,00	6 000,00				0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML		8 000,00	6 000,00				50,000	0,000	50,000	700 000,00	-	700 000,00	
3Ø80 + 5Ø45	ML	90	28 400,00	20 000,00	2 556 000,00	1 800 000,00	4 356 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEMOLITION DE CHAMBRE														
Type C 250	U	1	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
LST 250 verouillable	U	4	750 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5,000	0,000	5,000	6 250 000,00	-	6 250 000,00	
DEPOSE DE CANIVEAU														
								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 1					27 546 000,00	19 338 000,00	46 884 000,00				24 354 825,00	-	24 354 825,00	
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)														
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE														
10 paires 6/10	ML	600	1 350,00	1 000,00	810 000,00	600 000,00	1 410 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
20 paires 6/10	ML	400	2 100,00	3 200,00	840 000,00	1 280 000,00	2 120 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
50 paires 6/10	ML	800	6 200,00	4 000,00	4 960 000,00	3 200 000,00	8 160 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT DES CABLES														
Confection de joints														
Joint Division														
20 Paires	U	2	79 000,00	35 000,00	158 000,00	70 000,00	228 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
60 Paires	U	3	90 000,00	50 000,00	270 000,00	150 000,00	420 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT A UN DISPOSITIF D'EXTREMITÉ														
Boîte BMXP 10 Paires sur poteau	U	3	56 000,00	40 000,00	168 000,00	120 000,00	288 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE D'APPUIS														
Appuis simples	U	45	-	25 000,00	-	1 125 000,00	1 125 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS														
Appuis simples	U	22	96 000,00	30 000,00	2 112 000,00	660 000,00	2 772 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITÉ														
DEPOSE DE CABLE DE AUTOPORTE														
Câble multipaire 50 paires	ML	1 000	-	2 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT														
5 / 99	ML	3 500	-	1 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT														
5 / 99	ML	2 100	-	1 000,00	-	2 100 000,00	2 100 000,00	0	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2					9 318 000,00	14 805 000,00	24 123 000,00				-	-	-	
TOTAL							71 007 000,00				24 354 825,00	-	24 354 825,00	
ETUDE D'EXECUTION														
	FF	1	1 775 175,00	5 325 525,00	1 775 175,00	5 325 525,00	7 100 700,00	0,8	0,000	0,800	5 680 560,00	-	5 680 560,00	
MONTANT TOTAL HT					78 107 700						30 035 385,00	-	30 035 385,00	38,453808011%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 09 : Voie pavé djodji jeanne d'arc - Ancienne RNIE 4-Morgue FIMESO-Carrefour clinique coopérative

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1ø45	ML	400	1 850,00	1 850,00	740 000,00	740 000,00	1 480 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2ø45	ML	0	3 000,00	2 350,00	-	-	-	12,000	0,000	12,000	64 200,00	-	64 200,00	
5ø45	ML	600	8 500,00	3 200,00	5 100 000,00	1 920 000,00	7 020 000,00	382,000	0,000	382,000	4 469 400,00	-	4 469 400,00	
6ø45	ML	210	9 500,00	4 000,00	1 995 000,00	840 000,00	2 835 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
7ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-	217,000	0,000	217,000	3 531 675,00	-	3 531 675,00	
8ø45	ML	0	10 600,00	7 950,00	-	-	-	90,000	0,000	90,000	1 669 500,00	-	1 669 500,00	
3Q80+5Q45	ML	600	20 400,00	18 000,00	12 240 000,00	10 800 000,00	23 040 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
5Q100+5Q45	ML	600	26 500,00	24 000,00				0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPLACEMENT DE CONDUITE ALLEGEE														
3ø45	ML	0	4 000,00	5 550,00	-	-	-	217,000	0,000	217,000	2 072 350,00	-	2 072 350,00	
POSE DE CONDUITE ENROBEE														
2ø45	ML	0	8 000,00	6 000,00	-	-	-	19,000	0,000	19,000	266 000,00	-	266 000,00	
5ø45	ML	42	10 500,00	6 000,00	441 000,00	252 000,00	693 000,00	62,000	0,000	62,000	1 023 000,00	-	1 023 000,00	
6ø45	ML	0	13 000,00	9 750,00	-	-	-	18,000	0,000	18,000	409 500,00	-	409 500,00	
5ø100 + 5ø45	ML	60	26 500,00	24 000,00	1 590 000,00	1 440 000,00	3 030 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEMOLITION DE CHAMBRE														
Type c250	U	2	300 000,00	200 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
L5T 250 verouillable	U	3	750 000,00	500 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	3,000	0,000	3,000	3 750 000,00	-	3 750 000,00	
SOUS TOTAL 1					24 956 000,00	17 892 000,00	42 848 000,00				17 255 625,00	-	17 255 625,00	
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE														
10 paires 6/10	ML	600	1 350,00	1 000,00	810 000,00	600 000,00	1 410 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
20 paires 6/10	ML	250	2 100,00	3 200,00	525 000,00	800 000,00	1 325 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 paires 6/10	ML	450	6 200,00	4 000,00	2 790 000,00	1 800 000,00	4 590 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT DES CABLES														
Confection de joints														
Joint Division														
20 Paires	U	1	79 000,00	35 000,00	79 000,00	35 000,00	114 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 Paires	U	1	90 000,00	50 000,00	90 000,00	50 000,00	140 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT A UN DISPOSITIF D'EXTREMITÉ														
Boîte BMXC 10 Paires sur poteau	U	2	56 000,00	40 000,00	112 000,00	80 000,00	192 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE D'APPUIS														
Appuis simples	U	12	-	25 000,00	-	300 000,00	300 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS														
Appuis simples	U	6	96 000,00	30 000,00	576 000,00	180 000,00	756 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT														
5 / 99	ML	60	-	1 000,00	-	60 000,00	60 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT														
5 / 99	ML	400	-	1 000,00	-	400 000,00	400 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2					4 982 000,00	4 305 000,00	9 287 000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL							52 135 000,00				17 255 625,00	-	17 255 625,00	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	1 303 375,00	3 910 125,00	1 303 375,00	3 910 125,00	5 213 500,00	0,800	0,000	0,800	4 170 800,00	-	4 170 800,00	
MONTANT TOTAL HT														
								57 348 500,00			21 426 425,00	-	21 426 425,00	37,361788015%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 10 : Voie Clinique coopérative - Collectivité BOCOVO -Palais du roi AGONGLO

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION	
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée		
TRAVAUX DE GENIE CIVIL															
		QTE PREVUE													
POSE DE CONDUITE ALLEGEE															
1ø45	ML	100	1850	1850	185000	185000	370 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
2ø45	ML	200	3000	2350	600000	470000	1 070 000,00	18,000	0,000	18,000	96 300,00	-	96 300,00		
3ø45	ML	0	4000	3000	0	0	-	42,000	0,000	42,000	294 000,00	-	294 000,00		
5ø45	ML	0	8500	3200	0	0	-	347,000	0,000	347,000	4 059 900,00	-	4 059 900,00		
7ø45	ML	0	9300	6975	0	0	-	66,000	0,000	66,000	1 074 150,00	-	1 074 150,00		
CONSTRUCTION DE CHAMBRE															
L5T 250 verouillable	U	2	750000	500000	1500000	1000000	2 500 000,00	2,000	0,000	2,000	2 500 000,00	-	2 500 000,00		
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE															
Type c250	U	1	300000	200000	300000	200000	500 000,00								
POSE DE CONDUITE ENROBEE EN TRAVERSEE DE ROUTE															
5ø45	ML	60	10500	6000	630000	360000	990 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
SOUS TOTAL 1							5 430 000,00				8 024 350,00	-	8 024 350,00		
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)															
DEPOSE D'APPUIS															
Appuis simples	U	4	0	25000	0	100000	100 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
PLANTATION D'APPUIS															
Appuis simples	U	3	96000	30000	288000	90000	378 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE															
30 Paires	ML	0	0	2000	0	0	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITÉ															
Boîte BMXC 10 paires sur poteau	U	0	0	40000	0	0	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
Boîte RP 50 paires sur poteau	U	0	0	200000	0	0	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT															
5 / 99	ML	350	0	1000	0	350000	350 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT															
5 / 99	ML	180	1200	1000	216000	180000	396 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
SOUS TOTAL 2							1 224 000,00		0,000		-	-	-		
TOTAL							6 654 000,00		0,000		8 024 350,00	-	8 024 350,00		
ETUDE D'EXECUTION		FF	1	166350	499050	166350	499050	665 400,00	0,5	0,000	0,5	332 700,00	-	332 700,00	
MONTANT TOTAL HT						7 319 400,00					8 357 050,00	-	8 357 050,00	114,17670847%	

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 11 A : Eglise saint Michel-siège de l'arrondissement - bureau HAAC-Collectivité Guézodjè- RNIE4

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1Ø45	ML	100	1 850,00	1 850,00	185 000,00	185 000,00	370 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	200	3 000,00	2 350,00	600 000,00	470 000,00	1 070 000,00	73,000	0,000	73,000	390 550,00	-	390 550,00	
5Ø45	ML	0	8 500,00	3 200,00	-	-	-	419,000	0,000	419,000	4 902 300,00	-	4 902 300,00	
6Ø45	ML	0	9 500,00	4 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
3Ø80 + 5Ø45	ML	0	20 400,00	18 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
7Ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-				-	-	-	
8Ø45	ML	0	10 600,00	7 950,00	-	-	-	30,000	0,000	30,000	556 500,00	-	556 500,00	
9Ø45	ML	0	12 000,00	9 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
10Ø45	ML	0	13 250,00	9 937,50	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
11Ø45	ML	0	14 600,00	10 950,00	-	-	-	50,000	0,000	50,000	1 277 500,00	-	1 277 500,00	
14Ø45	ML	0	17 500,00	13 125,00	-	-	-	16,000	0,000	16,000	490 000,00	-	490 000,00	
POSE DE CONDUITE D'ENROBEE					-	-	-							
3Ø80 + 5Ø45	ML	0	28 400,00	20 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
3Ø80 + 10Ø45	ML	0	25 000,00	18 750,00	-	-	-	33,000	0,000	33,000	1 443 750,00	-	1 443 750,00	
1Ø45	ML		8 000,00	6 000,00				38,000	0,000	38,000	532 000,00	-	532 000,00	
2Ø45	ML		8 000,00	6 000,00				35,000	0,000	35,000	490 000,00	-	490 000,00	
5Q45	ML	60	10 500,00	6 000,00	630 000,00	360 000,00	990 000,00	22,000	0,000	22,000	363 000,00	-	363 000,00	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
LST 250 verouillable	U	2	750 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2,000	0,000	2,000	2 500 000,00	-	2 500 000,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE														
Type c250	U	1	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Type c250	U	0	300 000,00	200 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 1					3 215 000,00	2 215 000,00	5 430 000,00				12 945 600,00	-	12 945 600,00	
TIRAGE DDE CABLEREMPLI (PAIRE DE cuivre) EN CONDUITRE														
DEPOSE D'APPUIS							-							
Appuis simples	U	4	-	25 000,00	-	100 000,00	100 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS							-							
Appuis simples	U	3	96 000,00	30 000,00	288 000,00	90 000,00	378 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE							-							
3 0 Paires	ML	0	-	2 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT							-							
5 / 99	ML	350	-	1 000,00	-	350 000,00	350 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT							-							
5 / 99	ML	180	1 200,00	1 000,00	216 000,00	180 000,00	396 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2				1 224 000,00	504 000,00	720 000,00	1 224 000,00				-	-	-	
TOTAL							6 654 000,00				12 945 600,00	-	12 945 600,00	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	166 350,00	499 050,00	166 350,00	499 050,00	665 400,00	0,800	0,000	0,800	532 320,00	-	532 320,00	
MONTANT TOTAL HT							7 319 400,00				13 477 920,00	-	13 477 920,00	184,13968358%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 11 B : Eglise saint Michel-siège de l'arrondissement - bureau HAAC-Collectivité Guézodjè- RNIE4

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1Ø45	ML	600	1 850,00	1 850,00	1 110 000,00	1 110 000,00	2 220 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	0	3 000,00	2 350,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
3Ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	468,000	0,000	468,000	3 276 000,00	-	3 276 000,00	
5Ø45	ML	590	8 500,00	3 200,00	5 015 000,00	1 888 000,00	6 903 000,00	586,500	0,000	586,500	6 862 050,00	-	6 862 050,00	
6Ø45	ML	350	9 500,00	4 000,00	3 325 000,00	1 400 000,00	4 725 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
3Ø80 + 5Ø45	ML	600	20 400,00	18 000,00	12 240 000,00	10 800 000,00	23 040 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
7Ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-	34,000	0,000	34,000	553 350,00	-	553 350,00	
8Ø45	ML	0	10 600,00	7 950,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
9Ø45	ML	0	12 000,00	9 000,00	-	-	-	25,000	0,000	25,000	525 000,00	-	525 000,00	
10Ø45	ML	0	13 250,00	9 937,50	-	-	-	86,000	0,000	86,000	1 994 125,00	-	1 994 125,00	
POSE DE CONDUITE D'ENROBEE														
3Ø80 + 5Ø45	ML	90	28 400,00	20 000,00	2 556 000,00	1 800 000,00	4 356 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Q45	ML	0	8 000,00	6 000,00	-	-	-	52,000	0,000	52,000	728 000,00	-	728 000,00	
5Q45	ML	0	10 500,00	6 000,00	-	-	-	36,000	0,000	36,000	594 000,00	-	594 000,00	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
L5T 250 verouillable	U	4	750 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	2,000	0,000	2,000	2 500 000,00	-	2 500 000,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE														
Type c250	U	1	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Type c250	U	0	300 000,00	200 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
ABAISSEMENT DE CONDUITE														
1Q45	ML	30	-	4 000,00	-	120 000,00	120 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CANIVEAU														
Caniveau	U	1	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 1					27 546 000,00	19 338 000,00	46 884 000,00				17 032 525,00	-	17 032 525,00	

TIRAGE DDE CABLEREMPLI (PAIRE DE cuivre) EN CONDUITRE															
10 Paires 6/10	ML	600	1 350,00	1 000,00	810 000,00	600 000,00	1 410 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
20 Paires 6/10	ML	400	2 100,00	3 200,00	840 000,00	1 280 000,00	2 120 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
50 Paires 6/10	ML	800	6 200,00	4 000,00	4 960 000,00	3 200 000,00	8 160 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
RACCORDEMENT DE CABLE															
Confection de joints			-		-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
20 Paires	ML	2	79 000,00	35 000,00	158 000,00	70 000,00	228 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
60 Paires	ML	3	90 000,00	50 000,00	270 000,00	150 000,00	420 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
RACCORDEMENT A UN DISPOSITIF D'EXTREMITE															
Boîte BMXC Paires sur poteau	U	3	56 000,00	40 000,00	168 000,00	120 000,00	288 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
DEPOSE D'APPUIS															
Appuis simples	U	45	-	25 000,00	-	1 125 000,00	1 125 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
PLANTATION D'APPUIS															
Appuis simples	U	22	96 000,00	30 000,00	2 112 000,00	660 000,00	2 772 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE															
Cablemultipaires	ML	1 000	-	2 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
3 0 Paires	ML	0	-	2 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT															
5 / 99	ML	3 500	-	1 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT															
5 / 99	ML	2 100	-	1 000,00	-	2 100 000,00	2 100 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
5 / 99	ML	0	1 200,00	1 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
SOUS TOTAL 2				24 123 000,00	9 318 000,00	14 805 000,00	24 123 000,00				-	-	-		
TOTAL							71 007 000,00				17 032 525,00	-	17 032 525,00		
ETUDE D'EXECUTION			FF	1	1 775 175,00	5 325 525,00	1 775 175,00	5 325 525,00	7 100 700,00	0,800	0,000	0,800	5 680 560,00	-	5 680 560,00
MONTANT TOTAL HT							78 107 700,00				22 713 085,00	-	22 713 085,00	29,07918810%	

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 11 C : Eglise saint Michel-siège de l'arrondissement - bureau HAAC-Collectivité Guézodjè- RNIE4

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1Ø45	ML	800	1 850,00	1 850,00	1 480 000,00	1 480 000,00	2 960 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	400	3 000,00	2 350,00	1 200 000,00	940 000,00	2 140 000,00	48,000	0,000	48,000	256 800,00	-	256 800,00	
3Ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
5Ø45	ML	590	8 500,00	3 200,00	5 015 000,00	1 888 000,00	6 903 000,00	352,000	0,000	352,000	4 118 400,00	-	4 118 400,00	
6Ø45	ML	350	9 500,00	4 000,00	3 325 000,00	1 400 000,00	4 725 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
3Ø80 + 5Ø45	ML	600	20 400,00	18 000,00	12 240 000,00	10 800 000,00	23 040 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
7Ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-				-	-	-	
8Ø45	ML	0	10 600,00	7 950,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
11Ø45	ML	0	14 600,00	10 950,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CONDUITE D'ENROBEE														
3Ø80 + 5Ø45	ML	90	28 400,00	20 000,00	2 556 000,00	1 800 000,00	4 356 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
5Q45	ML	120	10 500,00	6 000,00	1 260 000,00	720 000,00	1 980 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
LST 250 verouillable	U	8	750 000,00	500 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	3,000	0,000	3,000	3 750 000,00	-	3 750 000,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE														
Type c250	U	3	300 000,00	200 000,00	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Type c250	U	0	300 000,00	200 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
ABAISSMENT DE CONDUITE														
1Q45	ML	30	-	4 000,00	-	120 000,00	120 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CANIVEAU														
Caniveau	U	1	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 1					33 976 000,00	23 768 000,00	57 744 000,00				8 125 200,00	-	8 125 200,00	

TIRAGE DDE CABLEREMPLI (PAIRE DE cuivre) EN CONDUITRE														
10 Paires 6/10	ML	600	1 350,00	1 000,00	810 000,00	600 000,00	1 410 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
20 Paires 6/10	ML	400	2 100,00	3 200,00	840 000,00	1 280 000,00	2 120 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 Paires 6/10	ML	800	6 200,00	4 000,00	4 960 000,00	3 200 000,00	8 160 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT DE CABLE							-							
Confection de joints			-		-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
20 Paires	ML	2	79 000,00	35 000,00	158 000,00	70 000,00	228 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
60 Paires	ML	3	90 000,00	50 000,00	270 000,00	150 000,00	420 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT A UN DISPOSOTIF D'EXTREMITE							-							
Boîte BMXC Paires sur poteau	U	3	56 000,00	40 000,00	168 000,00	120 000,00	288 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE D'APPUIS							-							
Appuis simples	U	53	-	25 000,00	-	1 325 000,00	1 325 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Appuis couples	U	0	-	30 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS							-							
Appuis simples	U	28	96 000,00	30 000,00	2 688 000,00	840 000,00	3 528 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE							-							
Cablemultipaires	ML	1 000	-	2 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
3 0 Paires	ML	0	-	2 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITE							-							
Boîte BMXC 10 paires sur poteau	U	3	-	40 000,00	-		-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte RP 10 paires sur poteau	U	0	-	40 000,00	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte RP 50 paires sur poteau	U	0		200 000,00		-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT							-							
5 / 99	ML	4 200	-	1 000,00	-	4 200 000,00	4 200 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT							-							
5 / 99	ML	2 100	-	1 000,00	-	2 100 000,00	2 100 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
5 / 99	ML	360	1 200,00	1 000,00	432 000,00	360 000,00	792 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2				26 571 000,00	10 326 000,00	16 245 000,00	26 571 000,00				-	-	-	
TOTAL							84 315 000,00				8 125 200,00	-	8 125 200,00	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	2 107 875,00	6 323 625,00	2 107 875,00	6 323 625,00	8 431 500,00							
MONTANT TOTAL HT							7 319 400,00				8 125 200,00	-	8 125 200,00	111,00909911%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 12 :Seconde Rue Eglise saint michel - RNIE4

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
TRAVAUX DE GENIE CIVIL														
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1Ø45	ML	600	1 850,00	1 850,00	1 110 000,00	1 110 000,00	2 220 000,00	54,000	0,000	54,000	199 800,00	-	199 800,00	
2Ø45	ML	0	3 000,00	2 350,00	-	-	-	42,000	0,000	42,000	224 700,00	-	224 700,00	
3Ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	124,000	0,000	124,000	868 000,00	-	868 000,00	
5Ø45	ML	590	8 500,00	3 200,00	5 015 000,00	1 888 000,00	6 903 000,00	1089,500	0,000	1089,500	12 747 150,00	-	12 747 150,00	
6Ø45	ML	350	9 500,00	4 000,00	3 325 000,00	1 400 000,00	4 725 000,00	12,000	0,000	12,000	162 000,00	-	162 000,00	
3Ø80 + 5Ø45	ML	600	20 400,00	18 000,00	12 240 000,00	10 800 000,00	23 040 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
7Ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-	208,000	0,000	208,000	3 385 200,00	-	3 385 200,00	
8Ø45	ML	0	10 600,00	7 950,00	-	-	-	50,000	0,000	50,000	927 500,00	-	927 500,00	
POSE DE CONDUITE ENROBEE					-	-	-		0,000		-	-	-	
2Ø45	ML	0	8 000,00	6 000,00	-	-	-	80	0,000	80	1 120 000,00	-	1 120 000,00	
3Ø45	ML	0	9 000,00	6 750,00	-	-	-	20	0,000	20	315 000,00	-	315 000,00	
5Ø45	ML	0	10 500,00	6 000,00	-	-	-	20	0,000	20	330 000,00	-	330 000,00	
7Ø45	ML	0	14 300,00	10 725,00	-	-	-	20	0,000	20	500 500,00	-	500 500,00	
3Ø80 + 5Ø45	ML	90	28 400,00	20 000,00	2 556 000,00	1 800 000,00	4 356 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
L5T 250 verouillable	U	4	750 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5,000	0,000	5,000	6 250 000,00	-	6 250 000,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE														
Type c250	U	1	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
ABAISSEMENT DE CONDUIT														
1Q45	ML	30	-	4 000,00	-	120 000,00	120 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CANIVEAU														
Caniveau	U	1	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 1					27 546 000,00	19 338 000,00	46 884 000,00				27 029 850,00	-	27 029 850,00	
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)														
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE														
10 Paires 6/10	ML	600	1 350,00	1 000,00	810 000,00	600 000,00	1 410 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
20 Paires 6/10	ML	400	2 100,00	3 200,00	840 000,00	1 280 000,00	2 120 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 Paires 6/10	ML	800	6 200,00	4 000,00	4 960 000,00	3 200 000,00	8 160 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT DE CABLE							-							
Confection de joints			-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
20 Paires	ML	2	79 000,00	35 000,00	158 000,00	70 000,00	228 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
60 Paires	ML	3	90 000,00	50 000,00	270 000,00	150 000,00	420 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT A UN DISPOSITIF D'EXTREMITE							-							
Boîte BMXC Paires sur poteau	U	3	56 000,00	40 000,00	168 000,00	120 000,00	288 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DE POSE D'APPUIS														
Appuis simples	U	45	-	25 000,00	-	1 125 000,00	1 125 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Apuis simples	U	22	96 000,00	30 000,00	2 112 000,00	660 000,00	2 772 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CANBLE AUTOPORTE														
Cablemultipaires	ML	1 000	-	2 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT							-							
5 / 99	ML	3 500	-	1 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT							-							
5 / 99	ML	2 100	-	1 000,00	-	2 100 000,00	2 100 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2					9 318 000,00	14 805 000,00	24 123 000,00				-	-	-	
TOTAL							71 007 000,00				27 029 850,00	-	27 029 850,00	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	1 775 175,00	5 325 525,00	1 775 175,00	5 325 525,00	7 100 700,00	0,800	0,000	0,800	5 680 560,00	-	5 680 560,00	
MONTANT TOTAL HT					78 107 700						32 710 410,00	-	32 710 410,00	41,87859840%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 14 :Rue de Ahouaga Zangbétovali

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
TRAVAUX DE GENIE CIVIL														
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1Ø45	ML	100	1850	1850	185000	185000	370000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	200	3000	2350	600000	470000	1070000	53,000	0,000	53,000	283 550,00	-	283 550,00	
3Ø45	ML	0	4000	3000	0	0	0	375,500	0,000	375,500	2 628 500,00	-	2 628 500,00	
4Ø45	ML	0	5300	7400	0	0	0	22,000	0,000	22,000	279 400,00	-	279 400,00	
5Ø45	ML	0	8500	3200	0	0	0	58,500	0,000	58,500	684 450,00	-	684 450,00	
6Ø45	ML	0	9500	4000	0	0	0	53,000	0,000	53,000	715 500,00	-	715 500,00	
ABAISSSEMENT DE CONDUITE ALLEGEE								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
1Ø45	ML	0	0	4000	0	0	0	308,000	0,000	308,000	1 232 000,00	-	1 232 000,00	
POSE DE CONDUITE ENROBEE								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	0	8000	6000	0	0	0	18,000	0,000	18,000	252 000,00	-	252 000,00	
3Ø45	ML	0	9000	6750	0	0	0	17,000	0,000	17,000	267 750,00	-	267 750,00	
4Ø45	ML	0	10300	7725	0	0	0	18,000	0,000	18,000	324 450,00	-	324 450,00	
5Ø45	ML	60	10500	6000	630000	360000	990000	17,000	0,000	17,000	280 500,00	-	280 500,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Caniveau	U	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Type B 250	U	0	300000	200000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Type c250	U	1	300000	200000	300000	200000	500000							
CONSTRUCTION DE CHAMBRE								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
L5T 250 verouillable	U	2	750000	500000	1500000	1000000	2500000	2,000	0,000	2,000	2 500 000,00	-	2 500 000,00	
SOUS TOTAL 1							5430000				9 448 100,00	-	9 448 100,00	
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)														
DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE														
10 paires 6/10	ML	0	1350	1000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 paires 6/10	ML	0	6200	1000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT DES CABLES								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Confection de joints								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Joint Division								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 Paires	U	0	90000	50000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
200 Paires	U	0	115000	100000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT A UN DISPOSITIF D'EXTREMITÉ								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte BMXC 10 Paires sur poteau	U	0	56000	40000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE D'APPUIS								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Appuis simples	U	4	0	25000	0	100000	100000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Appuis simples	U	3	96000	30000	288000	90000	378000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITÉ								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte BMXC 10 paires sur poteau	U	0	0	40000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
5 / 99	ML	350	0	1000	0	350000	350000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT								0,000	0,000	0,000	-	-	-	
5 / 99	ML	180	1200	1000	216000	180000	396000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2							1224000				-	-	-	
TOTAL							6654000				9 448 100,00	-	9 448 100,00	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	166 350,00	499 050,00	166350	499050	665400	0,500	0,000	0,500	973 510,00	-	973 510,00	
MONTANT TOTAL HT							7 319 400				10 421 610,00	-	10 421 610,00	142,38339208%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 16 :Rue Carrefour lègo - Stade Municipal

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
TRAVAUX DE GENIE CIVIL														
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEE														
1Ø45	ML	100	1850	1850	185000	185000	370000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	200	3000	2350	600000	470000	1070000	6,000	0,000	6,000	32 100,00	-	32 100,00	
3Ø45	ML	0	4000	3000	0	0	0	17,500	0,000	17,500	122 500,00	-	122 500,00	
5Ø45	ML	0	8500	3200	0	0	0	458,000	0,000	458,000	5 358 600,00	-	5 358 600,00	
7Ø45	ML	0	9300	6975	0	0	0	40,000	0,000	40,000	651 000,00	-	651 000,00	
8Ø45	ML	0	10600	7950	0	0	0	161,000	0,000	161,000	2 986 550,00	-	2 986 550,00	
POSE DE CONDUITE ENROBEE														
7Ø45	ML	0	14300	10725	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML		8000	6000	0	0	0	30,000	0,000	30,000	420 000,00	-	420 000,00	
5Ø45	ML	60	10500	6000	630000	360000	990000	20,000	0,000	20,000	330 000,00	-	330 000,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE														
Type c250	U	1	300000	200000	300000	200000	500000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
LST 250 verouillable	U	2	750000	500000	1500000	1000000	2500000	2,000	0,000	2,000	2 500 000,00	-	2 500 000,00	
SOUS TOTAL 1							5430000				12 400 750,00	-	12 400 750,00	
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)														
DEPOSE D'APPUIS														
Appuis simples	U	4	0	25000	0	100000	100000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATIOND'APPUIS														
Appuis simples	U	3	96000	30000	288000	90000	378000							
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITE														
Boîte BMXC 10 paires sur poteau	U	0	0	40000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte RP 50 paires sur poteau	U	0	0	200000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT														
5 / 99	ML	350	0	1000	0	350000	350000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT														
5 / 99	ML	180	1200	1000	216000	180000	396000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2							1 224 000,00				-	-	-	
TOTAL							6 654 000,00				12 400 750,00	-	12 400 750,00	
ETUDE D'EXECUTION		FF	1	166 350	499 050	166350	499050		0,000		-	-	-	
MONTANT TOTAL HT											12 400 750,00	-	12 400 750,00	169,4230401%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 18 :Marché Gbèdégba- Ecole maternelle de houndossou- Voie pavée Avenue Roi glèlè

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION	
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée		
TRAVAUX DE GENIE CIVIL															
		QTE PREVUE													
POSE DE CONDUITE ALLEGEE															
1ø45	ML	600	1 850,00	1 850,00	1 110 000,00	1 110 000,00	2 220 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
5ø45	ML	590	8 500,00	3 200,00	5 015 000,00	1 888 000,00	6 903 000,00	48,000	0,000	48,000	561 600,00	-	561 600,00		
6ø45	ML	350	9 500,00	4 000,00	3 325 000,00	1 400 000,00	4 725 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
3ø80 + 5ø45	ML	600	20 400,00	18 000,00	12 240 000,00	10 800 000,00	23 040 000,00	1707,000	0,000	1707,000	65 548 800,00	-	65 548 800,00		
3ø80 + 7ø45	ML		21 000,00	15 750,00				30,000	0,000	30,000	1 102 500,00	-	1 102 500,00		
POSE DE CONDUITE ENROBEE															
2ø45	ML	0	8 000,00	6 000,00				75,000	0,000	75,000	1 050 000,00	-	1 050 000,00		
3ø80 + 5ø45	ML	90	28 400,00	20 000,00	2 556 000,00	1 800 000,00	4 356 000,00	228,000	0,000	228,000	11 035 200,00	-	11 035 200,00		
ABAISSEMENT DE CONDUITE ALLEGEE															
1ø45	ML	30	-	4 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30,000	0,000	30,000	120 000,00	-	120 000,00		
DEMOLITION DE CHAMBRE															
Type C250	U	1	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
CONSTRUCTION DE CHAMBRE															
LST 250 verouillable	U	4	750 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5,000	0,000	5,000	6 250 000,00	-	6 250 000,00		
DEPOSE DE CANIVEAU															
Caniveau	U	1	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00								
SOUS TOTAL 1					27 546 000,00	19 338 000,00	46 884 000,00				85 668 100,00	-	85 668 100,00		
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)															
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE															
10 Paires 6/10	ML	600	1 350,00	1 000,00	810 000,00	600 000,00	1 410 000,00								
20 Paires 6/10	ML	400	2 100,00	3 200,00	840 000,00	1 280 000,00	2 120 000,00								
50 Paires 6/10	ML	800	6 200,00	4 000,00	4 960 000,00	3 200 000,00	8 160 000,00								
RACCORDEMENT DE CABLE															
Confection de joints			-												
20 Paires	ML	2	79 000,00	35 000,00	158 000,00	70 000,00	228 000,00								
60 Paires	ML	3	90 000,00	50 000,00	270 000,00	150 000,00	420 000,00								
RACCORDEMENT A UN DISPOSOTIF D'EXTREMITE															
Boîte BMXC Paires sur poteau	U	3	56 000,00	40 000,00	168 000,00	120 000,00	288 000,00								
DEPOSE D'APPUIS															
Appuis simples	U	45	-	25 000,00	-	1 125 000,00	1 125 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
PLANTATIOND'APPUIS															
Appuis simples	U	22	96 000,00	30 000,00	2 112 000,00	660 000,00	2 772 000,00								
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE															
Cablemultipaires	ML	1 000	-	2 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00								
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT															
5 / 99	ML	3 500	-	1 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
Pose de cable de branchement															
5 / 99	ML	2 100	-	1 000,00	-	2 100 000,00	2 100 000,00								
SOUS TOTAL 2					9 318 000,00	14 805 000,00	24 123 000,00				-	-	-		
TOTAL							71 007 000,00				85 668 100,00	-	85 668 100,00		
ETUDE D'EXECUTION		FF	1	1 775 175,00	5 325 525,00	1 775 175,00	5 325 525,00	7 100 700,00	0,800	0,000	0,800	5 680 560,00	-	5 680 560,00	
MONTANT TOTAL HT					78 107 700						91 348 660,00	-	91 348 660,00	116,95218269%	

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 21 :Bretelle château d'eau Dota-Adja Gare

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
TRAVAUX DE GENIE CIVIL														
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1ø45	ML	100	1850	1850	185000	185000	370000	6,000	0,000	6,000	22 200,00	-	22 200,00	
2ø45	ML	200	3000	2350	600000	470000	1070000	36,000	0,000	36,000	192 600,00	-	192 600,00	
3ø45	ML		4000	3000	0	0	0	95,000	0,000	95,000	665 000,00	-	665 000,00	
5ø45	ML	0	8500	3200	0	0	0	77,000	0,000	77,000	900 900,00	-	900 900,00	
6ø45	ML	0	9500	4000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
7ø45	ML	0	9300	6975	0	0	0	16,000	0,000	16,000	260 400,00	-	260 400,00	
DEPLACEMENT DE CONDUITE ALLEGEE														
3ø45	ML	0	4000	3000	0	0	0	92,000	0,000	92,000	644 000,00	-	644 000,00	
POSE DE CONDUITE ENROBEE									0,000		-	-	-	
2ø45	ML	20	8000	6000				20,000	0,000	20,000	280 000,00	-	280 000,00	
5ø45	ML	20	10500	6000				20,000	0,000	20,000	330 000,00	-	330 000,00	
6ø45	ML	0	13000	9750	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CONDUITE ENROBEE EN TRAVERSEE DE ROUTE											-	-	-	
5ø45	ML	60	10500	6000	630000	360000	990000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE														
Type B 250	U	0	300000	200000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Type c250	U	1	300000	200000	300000	200000	500000							
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
LST 250 verouillable	U	2	750000	500000	1500000	1000000	2500000	1,000	0,000	1,000	1 250 000,00	-	1 250 000,00	
SOUS TOTAL 1							5430000				4 545 100,00	-	4 545 100,00	
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)														
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE														
10 paires 6/10	ML	0	1350	1000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
20 paires 6/10	ML	0	2100	1000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
50 paires 6/10	ML	0	6200	1000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT DES CABLES														
Confection de joints									0,000		-	-	-	
Joint Division									0,000		-	-	-	
50 Paires	U	0	90000	50000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
200 Paires	U	0	115000	100000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
RACCORDEMENT A UN DISPOSITIF D'EXTREMITE														
Boîte BMXC 10 Paires sur poteau	U	0	56000	40000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Boîte BMXC 20 Paires en façade	U	0	112000	80000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE D'APPUIS														
Appuis simples	U	4	0	25000	0	100000	100000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATION D'APPUIS														
Appuis simples	U	3	96000	30000	288000	90000	378000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE DISPOSITIFS D'EXTREMITE														
Boîte BMXC 10 paires sur poteau	U	0	0	40000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT														
5 / 99	ML	350	0	1000	0	350000	350000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT														
5 / 99	ML	180	1200	1000	216000	180000	396000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
SOUS TOTAL 2							1 224 000,00		0,000		-	-	-	
TOTAL							6 654 000,00		0,000		4 545 100,00	-	4 545 100,00	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	166350	499050	166350	499050	665 400,00	0,5	0,000	0,5	332 700,00	-	332 700,00	
MONTANT TOTAL HT					7 319 400						4 877 800,00	-	4 877 800,00	66,6420745%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 22 A :Suite de la rue palais guézo- EPP Houndossou-marché gbèdagba -maison MEVO-ADOUNVO - contournement

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT ACTUALISE		MONTANT HT TOTAL ACTUALISE	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1ø45	ML	400	1 850,00	1 850,00	740 000,00	740 000,00	1 480 000,00		0,000		-	-	-	
2ø45	ML	0	3 000,00	2 350,00	-	-	-	6,000	0,000	6,000	32 100,00	-	32 100,00	
3ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	48,000	0,000	48,000	336 000,00	-	336 000,00	
5ø45	ML	600	8 500,00	3 200,00	5 100 000,00	1 920 000,00	7 020 000,00	410,500	0,000	410,500	4 802 850,00	-	4 802 850,00	
6ø45	ML	210	9 500,00	4 000,00	1 995 000,00	840 000,00	2 835 000,00		0,000		-	-	-	
3ø80 + 5ø45	ML	600	20 400,00	18 000,00	12 240 000,00	10 800 000,00	23 040 000,00		0,000		-	-	-	
7ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-	100,000	0,000	100,000	1 627 500,00	-	1 627 500,00	
POSE DE CONDUITE ENROBEE														
5ø45	ML	0	10 500,00	6 000,00	-	-	-		0,000		-	-	-	
POSE DE CONDUITE ENROBEE EN TRAVERSEE DE ROUTE														
5ø45	ML	42	10 500,00	6 000,00	441 000,00	252 000,00	693 000,00	67,000	0,000	67,000	1 105 500,00	-	1 105 500,00	
5ø100 + 5ø45	ML	60	26 500,00	19 875,00	1 590 000,00	1 192 500,00	2 782 500,00		0,000		-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
LST 250 verouillable	U	3	750 000,00	500 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	3,000	0,000	3,000	3 750 000,00	-	3 750 000,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE														
Type c250	U	2	300 000,00	200 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00							
SOUS TOTAL 1					24 956 000,00	17 644 500,00	42 600 500,00				11 653 950,00	-	11 653 950,00	
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)														
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE														
10 Paires 6/10	ML	600	1 350,00	1 000,00	810 000,00	600 000,00	1 410 000,00							
20 Paires 6/10	ML	250	2 100,00	3 200,00	525 000,00	800 000,00	1 325 000,00							
50 Paires 6/10	ML	450	6 200,00	4 000,00	2 790 000,00	1 800 000,00	4 590 000,00							
RACCORDEMENT DE CABLE														
Confection de joints		1 500	-		-	-	-							
20 Paires	ML	1	79 000,00	35 000,00	79 000,00	35 000,00	114 000,00							
60 Paires	ML	1	90 000,00	50 000,00	90 000,00	50 000,00	140 000,00							
RACCORDEMENT A UN DISPOSOTIF D'EXTREMITÉ														
Boîte BMXC Paires sur poteau	U	2	56 000,00	40 000,00	112 000,00	80 000,00	192 000,00							
DEPOSE D'APPUIS														
Appuis simples	U	12	0	25000	0	300000	300 000,00		0,000		-	-	-	
PLANTATIOND'APPUIS														
Appuis simples	U	6	96 000,00	30 000,00	576000	180000	756 000,00							
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT														
5 / 99	ML	60	0	1000	0	60000	60 000,00		0,000		-	-	-	
Pose de cable de branchement														
5 / 99	ML	400	0	1000	0	400000	400 000,00							
AMORCE ENTRE 22A ET 22B														
9ø45	ML	0	12000	16650	0	0	-		0,000		-	-	-	
SOUS TOTAL 2					4 982 000,00	4 305 000,00	9 287 000,00				-	-	-	
TOTAL							51 887 500,00				11 653 950,00	-	11 653 950,00	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	1303375	3910125	1303375	3910125	5 213 500,00	0,800	0,000	0,800	4 170 800,00	-	4 170 800,00	
MONTANT TOTAL HT							57 101 000				15 824 750,00	-	15 824 750,00	27,71361272%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020

FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 22 B :Suite de la rue palais guézo- EPP Houndossou-marché gbèdagba -maison MEVO-ADOUNVO - contournement

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION	
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée		
TRAVAUX DE GENIE CIVIL															
		QTE PREVUE													
POSE DE CONDUITE ALLEGEE															
1Ø45	ML	400	1 850,00	1 850,00	740 000,00	740 000,00	1 480 000,00		0,000		-	-	-		
2Ø45	ML	0	3 000,00	2 350,00	-	-	-	96,000	0,000	96,000	513 600,00	-	513 600,00		
3Ø45	ML	0	4 000,00	3 000,00	-	-	-	35,000	0,000	35,000	245 000,00	-	245 000,00		
5Ø45	ML	600	8 500,00	3 200,00	5 100 000,00	1 920 000,00	7 020 000,00	494,000	0,000	494,000	5 779 800,00	-	5 779 800,00		
6Ø45	ML	210	9 500,00	4 000,00	1 995 000,00	840 000,00	2 835 000,00		0,000		-	-	-		
3Ø80 + 5Ø45	ML	600	20 400,00	18 000,00	12 240 000,00	10 800 000,00	23 040 000,00		0,000		-	-	-		
7Ø45	ML	0	9 300,00	6 975,00	-	-	-	42,000	0,000	42,000	683 550,00	-	683 550,00		
10Ø45	ML		13 250,00	9 937,00				46,000	0,000	46,000	1 066 602,00	-	1 066 602,00		
POSE DE CONDUITE ENROBEE															
5Ø45	ML	0	10 500,00	6 000,00	-	-	-	115,000	0,000	115,000	1 897 500,00	-	1 897 500,00		
POSE DE CONDUITE ENROBEE EN TRAVERSEE DE ROUTE															
5Ø45	ML	42	10 500,00	6 000,00	441 000,00	252 000,00	693 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-		
5Ø100 + 5Ø45	ML	60	26 500,00	24 000,00	1 590 000,00	1 440 000,00	3 030 000,00		0,000		-	-	-		
CONSTRUCTION DE CHAMBRE															
LST 250 verouillable	U	3	750 000,00	500 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	3,000	0,000	3,000	3 750 000,00	-	3 750 000,00		
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE															
Type c250	U	2	300 000,00	200 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00								
SOUS TOTAL 1					24 956 000,00	17 892 000,00	42 848 000,00				13 936 052,00	-	13 936 052,00		
TRAVAUX DE CABLAGE (CABLE A PAIRES DE CUIVRE)															
TIRAGE DE CABLE REMPLI (PAIRES CU) EN CONDUITE															
10 Paires 6/10	ML	600	1 350,00	1 000,00	810 000,00	600 000,00	1 410 000,00								
20 Paires 6/10	ML	250	2 100,00	3 200,00	525 000,00	800 000,00	1 325 000,00								
50 Paires 6/10	ML	450	6 200,00	4 000,00	2 790 000,00	1 800 000,00	4 590 000,00								
RACCORDEMENT DE CABLE															
Confection de joints			-												
20 Paires	ML	1	79 000,00	35 000,00	79 000,00	35 000,00	114 000,00								
60 Paires	ML	1	90 000,00	50 000,00	90 000,00	50 000,00	140 000,00								
RACCORDEMENT A UN DISPOSOTIF D'EXTREMITE					-	-	-								
Boîte BMXC Paires sur poteau	U	2	56 000,00	40 000,00	112 000,00	80 000,00	192 000,00								
DEPOSE D'APPUIS															
Appuis simples	U	12	0	25 000,00	-	300 000,00	300 000,00		0,000		-	-	-		
PLANTATIOND'APPUIS															
Appuis simples	U	6	96 000,00	30 000,00	576 000,00	180 000,00	756 000,00								
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT															
5 / 99	ML	60	0	1 000,00	-	60 000,00	60 000,00		0,000		-	-	-		
POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT															
5 / 99	ML	400	0	1 000,00	-	400 000,00	400 000,00		0,000		-	-	-		
SOUS TOTAL 2					4 982 000,00	4 305 000,00	9 287 000,00				-	-	-		
TOTAL							52 135 000,00				13 936 052,00	-	13 936 052,00		
ETUDE D'EXECUTION		FF	1	1303375	3910125	1 303 375,00	3 910 125,00	5 213 500,00	0,800	0,000	0,800	4 170 800,00	-	4 170 800,00	
MONTANT TOTAL HT					57 348 500						18 106 852,00	-	18 106 852,00	31,57336635%	

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 31 Commissariat central - Mosqué central - Musée historique - stade municipal

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
		QTE PREVUE												
1Ø45	ML	600	1850	1850	1110000	1110000	2 220 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	0	3000	2350	0	0	-	64,000	0,000	64,000	342 400,00	-	342 400,00	
5Ø45	ML	590	8500	3200	5015000	1888000	6 903 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
6Ø45	ML	350	9500	4000	3325000	1400000	4 725 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
3Ø80 + 5Ø45	ML	600	20400	18000	12240000	10800000	23 040 000,00	495,000	0,000	495,000	19 008 000,00	-	19 008 000,00	
7Ø45	ML	0	9300	6975	0	0	-	88,000	0,000	88,000	1 432 200,00	-	1 432 200,00	
3Ø80 + 7Ø45	ML	0	21000	15750	0	0	-	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
POSTE DE CONDUITE ENROBEE														
2Ø45	ML	0	8000	6000				10,000	0,000	10,000	140 000,00	-	140 000,00	
3Ø80 + 5Ø45	ML	90	28400	20000	2556000	1800000	4 356 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
LST 250 verouillable	U	4	750000	500000	3000000	2000000	5 000 000,00	2,000	0,000	2,000	2 500 000,00	-	2 500 000,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE					0	0	-		0,000		-	-	-	
Type c250	U	1	300000	200000	300000	200000	500 000,00		0,000		-	-	-	
ABAISEMENT DE CONDUITE					0	0	-		0,000		-	-	-	
1Q45	ML	30		4000	0	120000	120 000,00		0,000		-	-	-	
DEPOSE DE CANIVEAU					0	0	-		0,000		-	-	-	
CANIVEAU	U	1		20000	0	20000	20 000,00		0,000		-	-	-	
SOUS TOTAL 1							46 884 000,00		0,000		23 422 600,00	-	23 422 600,00	
									0,000					
TIRAGE DE CABLEREMPLI (PAIRE DE cuivre)EN CONDUITE									0,000		-	-	-	
10 PAIRES 6/10	ML	600	1350	1000	810000	600000	1 410 000,00		0,000		-	-	-	
20 PAIRES 6/10		400	2100	3200	840000	1280000	2 120 000,00		0,000		-	-	-	
50 PAIRES 6/10	"	800	6200	4000	4960000	3200000	8 160 000,00		0,000		-	-	-	
RACCORDEMENT DE CABLE	"		6200	4000	0	0	-		0,000		-	-	-	
Confection de joints			6200	4000	0	0	-		0,000		-	-	-	
			6200	4000	0	0	-		0,000		-	-	-	
20PAIRES	U	2	79000	35000	158000	70000	228 000,00		0,000		-	-	-	
60 PAIRES	U	3	90000	50000	270000	150000	420 000,00		0,000		-	-	-	
RACCORDEMENT A UN DISPOSITIF D'EXTREMITE					0	0	-		0,000		-	-	-	
BOITE BMXC PAIRES SUR POTEAU	U	3	56000	40000	168000	120000	288 000,00		0,000		-	-	-	
DEPOSE D'APPUIS									0,000					
Appuis simples	U	45	0	25000	0	1125000	1 125 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
PLANTATIOND'APPUIS					0	0	-		0,000					
Appuis simples	U	22	96000	30000	2112000	660000	2 772 000,00		0,000					
DEPOSE DE CABLE AUTOPORTE					0	0	-		0,000					
Cablemultipaires	ML	1 000		2000	0	2000000	2 000 000,00		0,000					
DEPOSE DE CABLE DE BRANCHEMENT									0,000					
5 / 99	ML	3 500	0	1000	0	3500000	3 500 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
Pose de cable de branchement					0	0	-		0,000					
5 / 99	ML	2 100		1000	0	2100000	2 100 000,00		0,000					
SOUS TOTAL 2							24 123 000,00		0,000		-	-	-	
TOTAL					0	0	71 007 000,00		0,000		23 422 600,00	-	23 422 600,00	
ETUDE D'EXECUTION	FF	1	1775175	5325525	1775175	5325525	7 100 700,00	0,500	0,000	0,500	3 550 350,00	-	3 550 350,00	
MONTANT TOTAL HT							78 107 700				26 972 950,00	-	26 972 950,00	34,53302299%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH

PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES PRIMAIRES, SECONDAIRES, TERTIAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY, ABOMEY-CALAVI, BOHICON, COTONOU, LOKOSSA, NATITINGOU, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI

Déplacement du réseau TELECOM

Décompte provisoire N°08 de la période de: Avril 2020 à Juin 2020
FICHE DE METRE

LOT 9A RUE 32 Rue Palais du Roi BEHANZIN-Radio royale FM

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT		MONTANT HT PREVU		MONTANT HT TOTAL PREVU	QUANTITE EXECUTEE			MONTANT HT			POURCENTAGE D'EXECUTION
			FOURNITURE	PRESTATION	FOURNITURE	PRESTATION		Précédent	Mois	Cumulée	Précédent	Mois	Cumulée	
TRAVAUX DE GENIE CIVIL														
		QTE PREVUE												
POSE DE CONDUITE ALLEGEE														
1Ø45	ML	100	1850	1850	185000	185000	370 000,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
2Ø45	ML	200	3000	2350	600000	470000	1 070 000,00	28,000	0,000	28,000	149 800,00	-	149 800,00	
3Ø45	ML	0	4000	3000	0	0	-	36,000	0,000	36,000	252 000,00	-	252 000,00	
5Ø45	ML	0	8500	3200	0	0	-	211,000	0,000	211,000	2 468 700,00	-	2 468 700,00	
7Ø45	ML	0	9300	6975	0	0	-	19,000	0,000	19,000	309 225,00	-	309 225,00	
CONSTRUCTION DE CHAMBRE														
LST 250 verouillable	U	2	750000	500000	1500000	1000000	2 500 000,00	1,000	0,000	1,000	1 250 000,00	-	1 250 000,00	
DEMOLITION ET REPRISE D'ENTREE DE CHAMBRE									0,000		-	-	-	
Type c250	U	1	300000	200000	300000	200000	500 000,00		0,000		-	-	-	
POSE DE CONDUITE ENROBEE EN TRAVERSEE DE ROUTE									0,000		-	-	-	
2Ø45	ML		10500	6000	0	0	-	16,000	0,000	16,000	264 000,00	-	264 000,00	
5Q45	ML	60	10500	6000	630000	360000	990 000,00	18,000	0,000	18,000	297 000,00	-	297 000,00	
SOUS TOTAL 1							5 430 000,00		0,000		4 990 725,00	-	4 990 725,00	
									0,000					
TIRAGE DE CABLEREMPLI (PAIRE DE cuivre)EN CONDUITE									0,000		-	-	-	
DE POSE D'APPUI									0,000		-	-	-	
Appuis simples	U	4	0	25000	0	100000	100 000,00		0,000		-	-	-	
PLANTATIOND'APPUIS									0,000		-	-	-	
Appuis simples	U	3	96000	30000	288000	90000	378 000,00		0,000		-	-	-	
Depose de cable de branchement									0,000					
5/99	ML	350	0	1000	0	350000	350 000,00		0,000					
Pose de cable de branchement									0,000					
5/99	ML	180	1200	1000	216000	180000	396 000,00		0,000					
									0,000					
SOUS TOTAL 2							1 224 000,00		0,000		-	-	-	
									0,000					
TOTAL							6 654 000,00		0,000		4 990 725,00	-	4 990 725,00	
ETUDE D'EXECUTION								0,500	0,000	0,500	332 700,00	-	332 700,00	
MONTANT TOTAL HT							7 319 400,00				5 323 425,00	-	5 323 425,00	72,7303467%

Pour L'ENTREPRISE NSE-CI

Pour LA MISSION DE CONTRÔLE

STEPHANE AHOME

PATRICK GASSAH