

Commentaires :

Tous les livrables ont été réalisés avec succès et transmis au client.

Le retard de la transmission des données topographiques du tronçon Kalalé-Segbana a retardé le traitement de son projet d'exécution en cours de finalisation.

5

6



A- DONNEES DU PROJET	
Référence du projet	: 027/06/CJ/PDG/2023
Intitulé du projet	: Mise en place d'un bureau de management de projet
Description du projet	: Travaux d'aménagement et de bitumage Kota-Kouandé, N'Dali-Nikki-Tchikandou et Nikki-Kalalé-Segbana
Maitre d'Ouvrage	: Entreprise ADEOTI SA
Maitre d'Ouvrage Délégué	:
Maitre d'Œuvre	:
Entreprise	: ADEOTI SA
Financement	: Financement directe de l'entreprise
Objectifs du projet	
Mission d'assistance pour la mise en œuvre de cellule de gouvernance et de pilotage des projets de l'entreprise ADEOTI SA	
Montant du projet TTC	: 1 519 722 000 FCFA
Mode de passation du marché	: Gré à gré
Date de signature du marché	: 19/06/2023
Date OS de démarrage	: 19/06/2023
Date de fin du projet	: 19/06/2025
Délai contractuel (mois)	: 24 mois
Consommation des délais (%)	: 100,00%
Taux d'avancement du projet (%)	: 100,00%
Assurances	:
Cautions	:
Période de garantie	:
	2

B- AVANCEMENT GRAPHIQUE DU PROJET

Consommation des délais

100,00%

Avancement global des travaux

100,00%

Facturation des travaux

100,00%

Dépenses cumulées

76,30%

Paielements cumulés

91,67%

3

C- SITUATION BUDGETAIRE		
Montant facturé	:	1 287 900 000 FCFA
Montant cumulé facturé	:	1 287 900 000 FCFA
Montant payé	:	53 662 500 FCFA
Montant cumulé payé	:	1 180 575 000 FCFA
Dépenses prév. Mois	:	23 351 763 FCFA
Dépense prév. Cumulées	:	693 386 525 FCFA
Dépenses réal. Mois	:	11 964 869 FCFA
Dépenses cumulées réal.	:	529 081 485 FCFA
Ecart (Prévu - réel)	:	164 305 040 FCFA
Commentaires :		
Fin du contrat Ecart budget cumulé (prév. - réel)= 164 305 040 FCFA soit 76,30% Ecart budget cumulé (CA - réel) = 758 818 515 FCFA soit 41,08%		
Respect Budget : ☒ <i>Oui</i> ☐ <i>Non</i>		
D- SITUATION DES LIVRABLES		
N°	Désignation	Avanc.
Réalisation dossier d'exécution des projets		
1	Etudes topographiques	100%
2	Etudes géotechniques	100%
3	Etudes hydrauliques	100%
4	Calcul de structure	100%
5	Plan d'exécution et métrés	100%
6	Planning d'exécution	100%
7	Méthodologie	100%
8	Organigramme	100%
9	Budget initial	100%
10	PAQ	100%
11	Plan de sécurité et prévision des EPI et balise	100%
4		